

VERBALE DI TAVOLO TECNICO

L'anno 2012, il giorno 25 del mese di settembre, presso la
sede del Sindaco del Comune di Villa San Giovanni, N.Y.,
Rocca Le Velle, si riuniscono i componenti del Tavolo Tec-
nico costituito per la tutela del Borgo di Piche e degli
abitanti dello stesso borgo e cause ed in conseguenza dei
lavori di "Ammodernamento ed Adeguamento dell'Autostada
SA-RC" e, rispettivamente dei lavori di scalfippona
della c.d. "Galleria Naturale Piche". Alle ore 17:30 ha
inizio la riunione sull'O.d.G. contenuta nella comunicazione (All. "A")
allegata al presente verbale. Sono presenti:

- A) Per l'Amministrazione: il sig. Sindaco sig. Rocca Le Velle
- B) Per l'ANAS S.p.A. - Alte Soprintende: l'ing. Carlo Turcato (R.U.P.)
- C) Per il "Comitato Borgo di Piche": l'arch. Patrizia Geronzi, il
sig. Giovanni Giuffrè Soffi, l'avv. Francesco Sbarco.
- D) Per il C.G. "RC-SCIMA S.C.p.A.": l'ing. Giuseppe Trovato

- Si apre la discussione sul primo punto posto all'O.d.G.
"inizio lavori Via Acquedecchia".

Il Sindaco ed i rappresentanti del Comitato chiedono
che entro e non oltre una settimana a partire dalla
data odierna abbiano inizio i lavori di materiale
escavazione della Via Aquedecchia. L'ing. Turcato
rende atto della superiore richiesta.

- Si passa alla discussione sul secondo punto all'O.d.G.
"Progettazione Via Turbello".

L'ing. Ruscatello rappresenta che, in prima battuta, al fine di mettere in sicurezza la Via Turbello, sono realizzati un primo intervento di "Terza Armata". A tal fine è prevista una parziale interdizione al traffico della Via Giuseppe Turat (Viabilità Provinciale).

Il Sig. Sindaco si dichiara in completo disaccordo con quanto espresso dall'ing. Ruscatello alla luce del fatto che, presso i ritardi sulla realizzazione del by-pass alla Via ~~Acquavechia~~ Crocchio Turat e che, quindi, oggi è impensabile che ANAS possa procedere con la parziale interdizione della predetta Via. Dichiaro che, comunque, realizzerò la Via Acquavechia. Sotto ciò, il Sig. Sindaco abbandona la riunione.

L'ing. Ruscatello rappresenta che, i ritardi sull'apertura della Via Acquavechia sono legati a problemi di natura progettuale, alle tempistiche per l'acquisizione della cui ed alla rimozione delle interferenze e che, comunque, si impegna anche con il Contratto Generale a far ripulire i libri nel più breve tempo possibile.

Rientra il Sindaco il quale dichiara che, a seguito della proposta dell'ing. Ruscatello, sollecita insieme ai rappresentanti del ~~Comitato~~ Comitato la predetta proposta e le eventuali e successive determinazioni in merito.

L'arch. Cecconi ritiene che il termine ultimo per imporre
i lavori - i quali dovranno continuare senza soluzione
di continuità - dovrà essere entro il 02 ottobre c.a.


Trascorso questo tempo, in assenza di impo, visibile
e temibile dei lavori, ed in assenza di un chiaro program-
ma, il Comitato adotta proprie determinazioni
sino alla possibile rottura del tasso tecnico ed
al ritiro dei rappresentanti dei propri rappresentanti.

- Si passa alla discussione sul tuffo punto posto
all' O.d.G. "Stato iter progettuale del Costo e
viabilità di cantiere".

Stante gli impegni imminente del S. Sindaco si
decide, all'unanimità, di rinviare la discussione
sul presente - e sugli altri - punti dell' O.d.G.
discussi alla massima riunione che viene, sin d'ora,
fissata per la data del 02 ottobre c.a., con
partecipazione delle parti interessate e cura dello
staff del Sindaco.

Il presente verbale viene materialmente redatto dall' avv.

Francisco Adoni



RIUNIONE TAVOLO TECNICO DEL 25.09.2012

Argomenti da trattare: (O.d.G.)

Galleria di Piale.

- ✓ Inizio lavori Via Acquavecchia.
- ✓ Progettazione Via Tintorello.
- ✓ Stato lter progettuale a cura del Pool nominato dal Comune (Costone e viabilità di cantiere).
- ✓ Interventi conservativi immobili oggetti di danni (inizio degli interventi finalizzati al rientro dei soggetti delocalizzati in immobili in affitto).
- ✓ Occupazioni temporanee determinazioni e tempi di indennizzo.
- ✓ Interventi di ripristino danni dovuti agli scavi ecc.. relativi alla viabilità interna al borgo (notizie in merito e certezza degli interventi).
- ✓ Danni agli immobili parte alta del quartiere via tintorello, vicoli, ecc.. a seguito avanzamento scavi galleria imbocchi nord.
- ✓ Esiti campagna in corso di consolidamento dall'alto su fabbricati Via Murat (provinciale).

